

АКТ ПРОВЕРКИ

объемов фактически выполненных работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дворовых территорий в муниципальном образовании «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

г. Приморск, Выборгский район

06 ноября 2014 года

Комиссия в составе:

Зайцева Ивана Геннадьевича, инженера Контрольно-счетной палаты Ленинградской области;

Фищевой Ирины Викторовны, главный специалист ОКС ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» Выборгского района Ленинградской области;

Козорез Александра Викторовича, начальник ОКС ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» Выборгского района Ленинградской области;

Слобожанюк Светланы Владимировны, и.о. главы администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области;

Кошелевой Аллы Григорьевны, специалиста I категории администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области;

Никоновой Марины Юрьевны, начальника отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи комитета дорожного хозяйства, транспорта и связи капитального строительства, координации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области;

Манукян Вагана Аршолуйсовича, генеральный директор ООО «Пантера».

(ФИО должностного лица органа государственного надзора, осуществляющего проверку).

Основание: в соответствии с пунктом 19 Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, утвержденного приказом Председателя Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 23.12.2013 №41, проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных в 2013 году в форме субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Ленинградской области.

Распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 27 августа 2014 года №26-р.

Объект: работ по ремонту асфальтового покрытия дворовой территории дома №5 по Выборгскому шоссе;

- работ по ремонту асфальтового покрытия дворовой территории дома №7 по Выборгскому шоссе.

(наименование объекта капитального строительства).

Расположенных по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 5, 7.

Предмет проверки: проверка объемов фактически выполненных работ, финансовых документов и исполнительной документации.

В результате проведенной проверки установлено следующее.

1. Результаты проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2013 году на ремонт дворовой территории дома №7 по Выборгскому шоссе.

Ремонт дворовой территории дома №7 по Выборгскому шоссе осуществлялся в 2013 году в рамках муниципального контракта от 23.07.2013 № 0145300000413000014-0107195-01, заключенного между муниципальным заказчиком – администрацией МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области и подрядчиком – ООО «Пантера» (ИНН 7802182894, юридический адрес: 197730, г. Санкт-Петербург, пос. Белоостров, ул. Железнодорожная, д.7 литер А).

Цена контракта составляла 1 421 939,60 руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета в форме субсидий 1 341 939,60 руб.;

- за счет средств бюджета МО «Приморское городское поселение» Выборгского района 80 000,0 руб.

Срок выполнения работ – в течение 50 дней с момента заключения контракта.

Технический контроль над проведением работ осуществлялся ОАО «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Выборгского района Ленинградской области» муниципальный контракт №22-гн от 28.07.2013 об оказании услуг по техническому надзору.

Согласно представленным документам (акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2 от 29.08.2013 №1), справка о стоимости работ и затрат (форма №КС-3 от 29.08.2013 №1), платежные документы от 26.09.2013 №810 и от 26.09.2013 №811) работы числились выполненными, принятыми и оплаченными в полном объеме.

Таблица

Объемы работ по ремонту асфальтового покрытия дворовой территории дома №7 по Выборгскому шоссе в г. Приморск Выборгского района Ленинградской области (выборочно). Стоимость всего объема работ – 1 421 939,60 руб.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По акту	По факту
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м ³	59,52	59,52

2.	Погрузка мусора строительного при автоперевозках	Т	113,1	113,1
	Перевозка грузов самосвалами до 25 км, класс груза 1	Т	113,1	113,1
	Разборка бортовых камней на бетонном основании	М	288,0	288,0
	Погрузка строительного мусора при автоперевозках	Т	27,25	27,25
	Перевозка грузов самосвалами до 25 км, класс груза 1	Т	27,25	27,25
	Разборка покрытий и оснований щебеночных (40% основания)	М ³	44,64	44,64
	Погрузка мусора строительного при автоперевозках	Т	71,4	71,4
	Перевозка грузов самосвалами до 25 км, класс груза 1	Т	71,4	71,4
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2	М ²	744,0	744,0
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовые камни	М ³	8,64	8,64
	щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	М ³	10,89	10,89
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	М	288,0	288,0
	камни бортовые из бетона В30 (М400)	М ³	12,384	12,384
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 мпа однослойных (40% основания)	М ²	297,6	297,6
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (засыпка ям)	М ³	32,24	32,24
	щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	М ³	37,4	37,4
	щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5-20 мм	М ³	3,224	3,224
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	Т	71,87	71,87
	Розлив вяжущих материалов	Т	0,2255	0,2255
	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа абв., плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/куб.м.	М ²	744,0	744,0
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	М	32,7	32,7

1. Результаты проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2013 году на ремонт дворовой территории дома №5 по Выборгскому шоссе.

Ремонт дворовой территории дома №5 по Выборгскому шоссе осуществлялся в 2013 году в рамках муниципального контракта от 23.07.2013 № 0145300000413000013-0107195-01, заключенного между муниципальным заказчиком – администрацией МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области и подрядчиком – ООО «Пантера» (ИНН 7802182894, юридический адрес: 197730, г. Санкт-Петербург, пос. Белоостров, ул. Железнодорожная, д.7 литер А).

Цена контракта составляла 1 971 397,44 руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета в форме субсидий 1 851 397,44 руб.;

- за счет средств бюджета МО «Приморское городское поселение» Выборгского района 120 000,0 руб.

Срок выполнения работ – в течение 50 дней с момента заключения контракта.

Технический контроль над проведением работ осуществлялся ОАО «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Выборгского района Ленинградской области» (муниципальный контракт №21-тн от 28.07.2013 об оказании услуг по техническому надзору, цена контракта 49 284 руб.).

Согласно представленным документам (акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2 от 29.08.2013 №1), справка о стоимости работ и затрат (форма №КС-3 от 29.08.2013 №1), платежные документы от 26.09.2013 №812 и от 26.09.2013 №813) работы числились выполненными, принятыми и оплаченными в полном объеме.

Таблица

Объемы работ по ремонту асфальтового покрытия дворовой территории дома №5 по Выборгскому шоссе в г. Приморск Выборгского района Ленинградской области (выборочно). Стоимость всего объема работ – 1 971 397,44 руб.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По акту	По факту
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м ³	89,28	89,28
2.	Погрузка мусора строительного при автоперевозках	т	169,63	169,63
	Перевозка грузов самосвалами до 25 км, класс груза 1	т	169,63	169,63
	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	432,0	432,0
	Погрузка строительного мусора при автоперевозках	т	40,87	40,87
	Перевозка грузов самосвалами до 25 км, класс груза 1	т	40,87	40,87

Разборка покрытий и оснований щебеночных (40% основания)	М ³ (конструкций)	66,96	66,96
Погрузка мусора строительного при автоперевозках	т	107,14	107,14
Перевозка грузов самосвалами до 25 км, класс груза 1	т	107,14	107,14
Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2	М ²	1116	1116
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовые камни	М ³	12,96	12,96
щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	М ³	16,33	16,33
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	м	432,0	432,0
камни бортовые из бетона В30 (М400)	М ³	18,58	18,58
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 мпа однослойных (40% основания)	М ²	446,4	446,4
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (засыпка ям)	М ³	48,36	48,36
щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	М ³	56,1	56,1
щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5-20 мм	М ³	4,84	4,84
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	107,8	107,8
Розлив вяжущих материалов	т	0,3411	0,3411
Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа абв., плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/куб.м.	М ²	1116,0	1116,0
Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	м	48,8	48,8

По результатам проверки оформлены: настоящий акт

(указываются документы, оформленные по результатам проверки).

Объяснения и замечания застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство (или его представителя), в отношении которого составлен акт, а также иных лиц, присутствовавших при проверке:

